



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Klaipėdos miesto savivaldybės merui

2019-02-08 Nr. TAS-37  
I Nr.

**DĖL INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ATASKAITOS UŽ 2018 M.**

Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-840 „Dėl integruotų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, teikia savivaldybės tarybai Klaipėdos m. integruotos teritorijos vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą už 2018 m.

PRIDEDAMA. Klaipėdos miesto integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita (už 2018 metus), 9 lapai.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

Violeta Pronskuvienė, tel. (8 46) 39 61 11, el. p. [violeta.pronskuviene@klaipeda.lt](mailto:violeta.pronskuviene@klaipeda.lt)

Klaipėdos miesto integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita (už 2018 metus)

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Fakcinio įvykdymo data (metai)	Planošios finansavimo šaltinis (-ai)	Panaudotas finansavimo šaltinis (-ai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, sekusių rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tiksias I	Didinti tiktines teritorijos patrauklumą gyventojams	2014-2023	Jeigu baigtis įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	I-E. Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje	x	x	Rodiklio pasiekimo reikšmė pradėdama skaičiuoti nuo 2020 metų.
Uždavinys 1.1	Stiprinti sėkmes, SVT' kartūnais ir užimtumo didinimui tiktinėse teritorijose	2014-2023	Jeigu baigtis įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	I-R-1. Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (viešos vietos) sutvarkytoje teritorijoje skaičius, vnt. I.I.P-1. Sukurtos arba atnaujintos viešosios erdvės, m <sup>2</sup> I.I.P-2. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km I.I.P-3. Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. I.I.P-4. BVPV projektų veiklų dalyviai (skaitant visas tiktines grupes), skaičius I.I.P-5. Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km I.I.P-6. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	x	x	Rodiklio pasiekimo reikšmė pradėdama skaičiuoti nuo 2019 metų.
Veiksmas 1.1.1	Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakranteje	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	0	2018 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. 2018 m. kovo mėn. gauta Aplinkos apsaugos agentūros galutinė atrankos išvada, kad planuojamai tikinei veiklai – Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste statybai – poveikio aplinkai vertinimas privaldomas. Projektuotojai UAB „Kelprojekta“ (pastaugu sutartis pasirašyta 2015-10-26) rengia poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. PAV programos išvados gali itakoti I ir II etapų techninių darbo projektų sprendimus, todėl projektavimo darbai pristabdyti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	453 980	0				
			Valsybės biudžeto lėšos	453 980	0				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privatios lėšos						
			ES lėšos	5 145 100	0				
Veiksmas 1.1.2	Bastionų gatvės tiesimas (I etapas: Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės; II etapas: Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės)	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2018 m. buvo rengiamas techninis projektas (poveikio aplinkai vertinimo ataskaita), žr. i.1.1.1. veiksmo paaiškinimą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	211 242	0				
			Valsybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos	231 050	0				
			Privatios lėšos						
			ES lėšos	1 758 148	0				

Veiksmas 1.1.3	Danės upės krantinų rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto). Skaitant verslumą (turizmą, smulkiają žvejybą ir pan.), ir priteigų sutvarkymas (Danės skvermas su fontanais)	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2018 m. vasario mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. 2018 m. buvo rengiamas techninis projektas (projektuotojas UAB "Hydrostera" ir UAB "TCS projectus group", sutartis pasirašyta 2016-12-06), spalio mėn. gautas teigiamas bendrosios ekspertizės aktas. lapkričio mėn. atliktas techninio projekto sprendinių viešinimas visuomenei.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatačios lėšos ES lėšos	307 300 307 300 0 0 3 482 680	0 0 0	X	X	X	
Veiksmas 1.1.4	Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant paslaugų, verslo, bendruomenės poreikiams	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2018 m. sausio mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas regionui dėl projekto įtraukimo į sąrašus. 2018 m. liepos mėn. antrą kartą (pirmas priėmimas dėl per dideles kainas buvo nutrauktas) pradėtos techninio projekto rengimo viešojo pirkimo procedūros. 2019-01-02 MB „Altitudes“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatačios lėšos ES lėšos	207 668 207 668 0 0 2 353 570	0 0	X	X	X	
Veiksmas 1.1.5	Auginimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatint lankytojų srautus	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2018 m. sausio mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas regionui dėl įtraukimo į sąrašus. 2018 m. buvo rengiamas techninis projektas (projektuotojas AB „PST“, sutartis pasirašyta 2017-05-05), spalio mėn. vyko projekto sprendinių viešinimas visuomenei.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatačios lėšos ES lėšos	108 610 108 610 0 0 1 230 890	0 0	X	X	X	
Veiksmas 1.1.6	Bastionų komplekso (ono kamelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį paslaugų traukos centrą bei skaitant smulkųjį ir vidutinį verslą	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2018-02-13 pasirašyta rangos darbu sutartis su UAB "Pamario restauratorius". 2018 m. atlikta 32 proc. darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatačios lėšos ES lėšos	102 220 102 220 0 0 1 158 480	32 749,52 32 749,52	X	X	X	
Veiksmas 1.1.7	Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija	2019-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2018 m. gruodžio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų. 2018 m. buvo rengiamas techninis projektas (projektuotojas MB „Pupa – strateginė urbanistika“, sutartis pasirašyta 2017-10-31), gruodžio mėn. atliktas viešo techninio projekto sprendinių pristatymas, atlikta projekto ekspertizė, gautos pastabos išsėtyti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatačios lėšos ES lėšos	115 320 115 320 0 0 1 306 910	0 0	X	X	X	

Veiksmas 1.1.8	Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausoio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąją erdvę, pritaikytą gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2018 m. buvo rengiamas techninis projektas (projektotojas UAB „Sveco Lietuva“, 2017-06-13 sutartis), lapkričio mėn. atliktas techninio projekto sprendimų viešas pristatymas, atlikta projekto ekspertizė, gautas leidžiamos išvados.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatios lėšos ES lėšos	735 569 109 053,08  1 235 935	0 0  0	X	X	X	
Veiksmas 1.1.9	Naujo įvairiajamojo kelio (Priešpilio g.) / Piliavietės ir Kružinių laukų terminalų tiesimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2018-08-10 pasirašyta rangos darbu sutartis su UAB "Kauno keliai", vyksta darbai. Atlikta 15 proc. darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatios lėšos ES lėšos	868 860	270 978	X	X	X	
Veiksmas 1.1.10	Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4, Daržų g. 10, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vardens g. 2, Vežėjų g. 4)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2018 m. sausio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. 2018 m. liepos mėn. pasirašyta sutartis su rangovu UAB "Pamario restauratorius". Atlikta 27 proc. darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatios lėšos ES lėšos	180 312	36 062,40	X	X	X	
Veiksmas 1.1.11	Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms	2017-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2018 m. birželio mėn. pasirašyta sutartis su UAB "Senamiesčio projektai" dėl projektinių pasiūlymų parengimo. Pasiūlymai parengti ir pristatyti visuomenei. Taip pat parengtas dokumentų paketas ir pateiktas LR Kultūros ministerijai dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu objektu.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatios lėšos ES lėšos	250 000	4 000	X	X	X	
Veiksmas 1.1.12	Buvusios AB "Klaipėdos energija" teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas	2020-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2018 m. pateiktas projektinis pasiūlymas regionui. Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą, parengtas investicijų projektas, atliktas turto vertinimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatios lėšos ES lėšos	140 594 140 594	0	X	X	X	
Veiksmas 1.1.13	Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Baigti šiaurinės kurtinos atkūrimo darbai (rangovas "UAB "Pamario restauratorius"). Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatios lėšos ES lėšos	4 826 435	4 826 435	X	X	X	
Veiksmas 1.1.14	Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Projekta įgyvendina Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras. Projektinio pasiūlymo ir paraiškės teikimo terminai nukelti į 2019 m.

Uždavinys	Mėžinti gyvenamosios aplinkos užterštumą	Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos				Kitos viešosios lėšos	Privatacios lėšos	ES lėšos	Informacija gauta iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos kokybės skyriaus.											
			Valstybės biudžeto lėšos	Kitos viešosios lėšos	Privatacios lėšos	ES lėšos															
Uždavinys 1.2	Mėžinti gyvenamosios aplinkos užterštumą	2014-2023	749 864						34	14											
			4 249 226						0	0	0										
Veiksmas 1.2.1	Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą	2018-2020	X	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	1 072 178,20	3 910 000	1 980 601,25	X	30	18	Informacija gauta iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Butų ir energietikos poskyrio. Tikimasi 2019 m. pasiekti rodiklį, pradėta įgyvendinti nauja daugiabučių modernizavimo programa, gauta daug paraiškų.										
												Savivaldybės biudžeto lėšos	171 421,73								
												Valstybės biudžeto lėšos		377 616,80							
												Kitos viešosios lėšos (KVJUD, KPPP)									
												Privatacios lėšos									
												ES lėšos									
												Savivaldybės biudžeto lėšos	285 001,96								
												Valstybės biudžeto lėšos									
												Kitos viešosios lėšos (KPPP)									
												Privatacios lėšos									
ES lėšos																					
Veiksmas 1.2.2	Dviratėjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tilto rekonstrukcija	2018-2019	X	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	1 980 601,25	375 573,90	X	X	0	0	2018 m. kovo mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. 2018 m. buvo vykdomi rangos darbai (rangovas UAB "Zemkasa", 2017 m. lapkričio mėn. sutartis). Atlikta 57 proc. I etapo darbų.										
												Savivaldybės biudžeto lėšos	193 518								
Veiksmas 1.2.3	Senamiesčio grindinio amaujimas ir universalaus dizaino pritaikymas	2019-2022	X	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	375 673,76	0	X	X	0	0	2018 m. spalio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. 2018 m. birželio mėn. pasirašyta rangos darbu sutartis su UAB "Inkoma & Co", atlikta 54 proc. darbų.										
												Savivaldybės biudžeto lėšos	0								
Veiksmas 1.2.3	Senamiesčio grindinio amaujimas ir universalaus dizaino pritaikymas	2019-2022	X	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	375 673,76	0	X	X	0	0	2018 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. 2018 m. lapkričio mėn. pasirašyta sutartis su techninio projekto rengėju UAB "Projektai & Co".										
												Savivaldybės biudžeto lėšos	0								
Veiksmas 1.2.3	Senamiesčio grindinio amaujimas ir universalaus dizaino pritaikymas	2019-2022	X	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	375 673,76	0	X	X	0	0	2018 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. 2018 m. lapkričio mėn. pasirašyta sutartis su techninio projekto rengėju UAB "Projektai & Co".										
												Savivaldybės biudžeto lėšos	0								
Veiksmas 1.2.3	Senamiesčio grindinio amaujimas ir universalaus dizaino pritaikymas	2019-2022	X	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	375 673,76	0	X	X	0	0	2018 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. 2018 m. lapkričio mėn. pasirašyta sutartis su techninio projekto rengėju UAB "Projektai & Co".										
												Savivaldybės biudžeto lėšos	0								
Veiksmas 1.2.3	Senamiesčio grindinio amaujimas ir universalaus dizaino pritaikymas	2019-2022	X	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	375 673,76	0	X	X	0	0	2018 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. 2018 m. lapkričio mėn. pasirašyta sutartis su techninio projekto rengėju UAB "Projektai & Co".										
												Savivaldybės biudžeto lėšos	0								

Veiksmai 1.2.4	Oro taršos šaltiesiems dalelėmis mažinimas, anajaminti gauti priežiūros ir valymo technologijas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmai įgyvendinami)  Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatios lėšos ES lėšos	X	X	239 362	8 332	X	X	2018 m. baigta įgyvendinti visuomenės informavimo kampanija. Pradėtos naujų mašinių parkinių procedūros, kurios dėl teisminių ginčų ir techninių specifikacijų derinimo su agentūra užtruko. Į projekta įtraukta papildoma veikla – oro kokybės valdymo priemonių plano parengimas (bus skiriamas papildomas finansavimas).
Veiksmai 1.2.5	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmai įgyvendinami)  Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatios lėšos ES lėšos	X	X	1 356 382	48 106	X	X	Projekto vykdytojas - AB "Klaipėdos vanduo". Įgyvendinami šie projektai, vykdomos trys rangos sutartys. 2018 m. buvo vykdomi viešųjų pirkimų konkursai papildomų veiktų rangovų parinkimui (sutaupyta lėšų ir skiriamas papildomas finansavimas). 2018 m. rugsėjo mėn. pateiktas patikslintas projektinis pasiūlymas, siekiant gauti papildomą finansavimą.
Uždavinys 1.3	Sukurti sąveigą ir patrauklią aplinką gyventojams	2014-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmai įgyvendinami)  Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatios lėšos ES lėšos	X	X	2 176 084,70 8 013 308,65	860 578 3 292 122	X	X	Informacija gauta iš psl. <a href="http://www.ird.lt/nvzrgis/naip/">http://www.ird.lt/nvzrgis/naip/</a>
			Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavimo priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data							
			1-R-3. Nusikalstamų veiktų skaičius tikslinje teritorijoje			1400	1350			
			1.3.P-1. Sukurtos arba anajamintos atviro erdvės miestų vietovės, m2			0	0			
			1.3.P-2. Pasaivii arba anajaminti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m²			7431	7431			Įgyvendintas projektas "Klaipėdos daugiatafunkcio sveikatingumo centro statyba".
			1.3.P-3. Sukurti ar pagerinti askiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – tonos / metai			0	0			
			1.3.P-4. Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.			0	0			
			1.3.P-5. Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, vnt.			0	0			
			1.3.P-6. Švietimo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurti arba anajaminti ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.			0	0			
			1.3.P-7. Investicijas gavusios veiktų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas			0	0			
			1.3.P-8. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, vnt.			0	0			
			1.3.P-9. Bendras rekonstruotų arba anajamintų kelių ilgis, km			0	0			
			1.3.P-10. BIVP projektų veiklų daliviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius			0	0			





Veiksmas 1.3.6	Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas	2019-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	2018 m. kovo mėn. pasirašyta sutartis su UAB "Kelprojektas" dėl techninio projekto rengimo. Patikrintas projektinis pasiūlymas regionui, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašus. 2018 m. gruodžio mėn. techninio projekto sprendiniai pristatyti visuomenei.	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	216 900	0			X	
			Valstybės biudžeto lėšos	216 900	0				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privatios lėšos						
			ES lėšos	2 458 150	0				
Veiksmas 1.3.7	Kontenerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteneriais įrengimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X		Projektą įgyvendina UAB KRATIC. 2018 m. buvo vykdomi kontenerių aikštelių projektavimo darbai (projektuotojas UAB "Stamele" ir UAB "KRS", sutartis pasirašyta 2017 m. gruodžio mėn). Patvirtinta požeminių kontenerių aikštelių įdėstymo schema, pusiau požeminių kontenerių aikštelių įdėstymo schema derinama.	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	167 930	20 946,75				
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privatios lėšos						
			ES lėšos	951 580	118 698,25				
Veiksmas 1.3.8	Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X		2018 m. kovo mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. 2018 m. rugsėjo mėn. pasirašyta rangos darbių sutartis su UAB "Stamax". Aukšta 7,5 proc. rangos darbių.	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	211 493	61 279,26				
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privatios lėšos						
			ES lėšos	1 198 462	54 769,84				
Veiksmas 1.3.9	Klaipėdos karalienės Lurizės jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) modernizavimas, siekiant plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X		2018 m. sausio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo, parengtas techninis projektas (rangėjas UAB "Archko", 2018 m. sausio mėn. sutartis). Projektas 3 kartus buvo teiktas derinimui. KPD Klaipėdos skyrius visais atvejais nepritarė projektui, nurodydamas skirtingus nepritarimo motyvus. Savivaldybės administracija apskunde KPD sprendimą Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams.	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	96 660	4 294,77				
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privatios lėšos						
			ES lėšos	547 750	14 739,07				
Veiksmas 1.3.10	Laikino apnakvindinimo namų steigimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X		Įki 2018 m. gruodžio pabaigos aukšta 90 proc. darbų (2017 m. liepos mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB "Konsole").	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	104 531,79	60 987,83				
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privatios lėšos						
			ES lėšos	502 803,61	280 983,87				



Veiksmas 1.3.11	Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	2018 m. buvo rengiamas techninis projektas (projektuotojas UAB "Siltas namas", sutartis pasirašyta 2017 m. birželio mėn.). Dėl projektuotojo darbu įvykdymo nebuvo paskelbtas rangos darbu konkursas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	55 029,98	975,55	X	
			Valstybės biudžeto lėšos				
			Kitos viešosios lėšos			X	
			Privatios lėšos				
			ES lėšos	235 736,39	8 284,52		
Veiksmas 1.3.12	Savanorių gatvės rekonstrukcija	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	2018 m. projektas nebuvo įgyvendinamas, neskyrus KPP lėšų. Techninis projektas parengtas 2016 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos				
			Valstybės biudžeto lėšos				
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)	594 010	0	X	
			Privatios lėšos				
			ES lėšos				
Veiksmas 1.3.13	Socialinio kultūrinio klubo „Vilties miestai“ Klaipėdoje plėtra, aplinkos ir gerbimo sutvarkymas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	Projektas įgyvendintas 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos				
			Valstybės biudžeto lėšos (VIP)	500 000	500 000		
			Kitos viešosios lėšos			X	
			Privatios lėšos				
			ES lėšos				
Veiksmas 1.3.14	Vaikų dienos centro - vaikų darželio statyba	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	Ieškoma finansavimo šaltinių.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos				
			Valstybės biudžeto lėšos				
			Kitos viešosios lėšos				
			Privatios lėšos (Mažesniųjų brolių ordinio Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno)	300 000		X	
			ES lėšos	1 700 000			
Veiksmas 1.3.15	Kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	Projektą įgyvendina pranciškonai. 2018 m. balandžio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. Parengtas techninis projektas (projektuotojas UAB "A405", projektavimo darbu sutartis pasirašyta 2016-08-18). Vyksta rangos darbu pirkimo procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos				
			Valstybės biudžeto lėšos				
			Kitos viešosios lėšos	88 235	10 633,44	X	
			Privatios lėšos	500 000	25 254,12		
			ES lėšos	17 522 436,41	8 609 224,82		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	4 319 767,47	1 553 148,52		
			Valstybės biudžeto lėšos	5 603 920,00	648 594,34	X	
			Kitos viešosios lėšos	8 720 019,70	871 211,44		
			Privatios lėšos	61 254 174,94	16 510 917,30		
			ES lėšos				