

Gerb. M. Vitkui  
Susipažinti ir vykdyti



*ank. V. Palančiui:  
prieštarai nuo tarybos  
posėdžio medžiagai  
komp informacijai.  
20180206*

Klaipėdos miesto savivaldybės  
tarybos ir mero sekretoriatai

2018 02 05

Dokumentai

## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Klaipėdos miesto merui

2018-02-05 Nr. TAS-45  
I Nr.

### DĖL INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ATASKAITOS UŽ 2017 M.

Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-840 „Dėl integruotų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, teikia savivaldybės tarybai Klaipėdos m. integruotos teritorijos vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą už 2017 m.

PRIDEDAMA. Klaipėdos miesto integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita (už 2017 metus), 8 lapai.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

Klaipėdos miesto savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
pavaduotoja  
**Elida Mantulova**

Violeta Pronskuvienė, tel. (8 46) 39 61 11, el. p. violeta.pronskuviene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga  
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08  
Faks. (8 46) 41 00 47  
El. p. dokumentai@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188710823

*V. Palančiui 2018-02-06*

Klaipėdos miesto integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita (2017 metai)

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarij ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, sėkmingų rodiklių reikšmių nepasiekimą lemiamas priežastis
Tikslas I	Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X		X	X	
Uždavinys I.1	<i>Sudaryti sąlygas SVV kėrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje</i>	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X		X	X	
Veiksmai I.1.1	Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje	2016-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Pateikta paraiška CPVA, tačiau dėl savivaldybės neapsprendimo dėl projekto techninių sprendinių ir galutinės skaičiuojamosios kamos paraiška atsimta. Projektas išbrauktas iš regiono sąrašų. Šiuo metu rengiamas techninis projektas. Artimiausiu metu bus teikiamas projektinis pasiūlymas regionui dėl projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą.
Veiksmai I.1.2	Bastionų gatvės tiesimas (I etapas: Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės, II etapas: Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės)	2017-2020	Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatios lėšos ES lėšos	453 980 453 980 0 5 145 100	0 0 0		X		
Veiksmai I.1.3	Danės upės krantinų rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiają žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2017 m. buvo rengiamas techninis projektas. Paraišką numatyta teikti 2018 m. gruodžio 31 d.
			Savivaldybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos Privatios lėšos ES lėšos	211 242 231 050 0 1 758 148	0 0 0		X		
			Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	2017 m. buvo rengiamas techninis projektas. Paraišką numatyta teikti 2018 m. gruodžio 31 d.





Veiksmas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. parengtas techninis projektas.			
1.1.9 Naujo įvažiavimo kelio (Priešplio g.) į Piliavietę ir Krauzinių laivų terminalą tiesimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	Savivaldybės biudžeto lėšos							
			Valstybės biudžeto lėšos							
			Kitos viešosios lėšos	868 860			X			
			Privataus lėšos							
ES lėšos										
1.1.10 Fachvertinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4, Daržų g. 10, Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X			X			
			Savivaldybės biudžeto lėšos	180 312						
			Valstybės biudžeto lėšos							
			Kitos viešosios lėšos				X			
Privataus lėšos										
ES lėšos			1 021 767							
1.1.11 Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms	2017-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X			X			
			Savivaldybės biudžeto lėšos	250 000						
			Valstybės biudžeto lėšos							
			Kitos viešosios lėšos				X			
Privataus lėšos			6 155 700							
ES lėšos										
1.1.12 Buvusios AB "Klaipėdos energija" teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas	2018-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X			X			
			Savivaldybės biudžeto lėšos	140 594						
			Valstybės biudžeto lėšos	140 594						
			Kitos viešosios lėšos				X			
Privataus lėšos			1 593 402							
ES lėšos										
1.2 Uždavinys 1.2 Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą	2014-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	1-2 P-1. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km			0	0	35	3	Informacija iš puslapio www.gamta.lt
			1-2 P-2. Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km			0	0			
			1-2 P-3. Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius			0	0			
			1-2 P-4. Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, skaičius			0	0			
			1-2 P-5. Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiose pastatuose sumažėjimas kWh/per metus			0	0			



	Veiksmai	Šaltiniai	Privatios lėšos		6 202 809	772 800	1455	1435	Informacija gauta iš psl. http://www.ird.lt/nvzrgis/map/	
			ES lėšos							
Uždavinys 1.3 <i>Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams</i>	Ažuolyno graitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždarvinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmai įgyvendinti)	X	X	0	0	1-R-3 Nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje	
									1.3 P-1. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	
									1.3 P-2. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	
									1.3 P-3. Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – tonos / metai	
									1.3 P-4. Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	
									1.3 P-5. Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, vnt.	
									1.3 P-6. Švietimo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta arba atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	
									1.3 P-7. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	
									1.3 P-8. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurios naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, vnt.	
									1.3 P-9. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	
									1.3 P-10. BVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	
1.3 P-11. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius										
2017 m. parengtas techninis projektas pateiktas ekspertizei	X	0	0	0	0	0	0	2017 m. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis. Rengiamas techninis projektas.		
Veiksmai 1.3.2	Maldino parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmai įgyvendinti)	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmai įgyvendinti)	X	X	0	0	X	
										Savivaldybės biudžeto lėšos
										Valstybės biudžeto lėšos
										Kitos viešosios lėšos
Privatios lėšos	1 231 595	0	0	0	0	0	0	X		
Veiksmai 1.3.2	Maldino parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmai įgyvendinti)	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmai įgyvendinti)	X	X	0	0	X	
										Savivaldybės biudžeto lėšos
										Valstybės biudžeto lėšos
										Kitos viešosios lėšos
Privatios lėšos	827 740	0	0	0	0	0	0	X		
Veiksmai 1.3.2	Maldino parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmai įgyvendinti)	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmai įgyvendinti)	X	X	0	0	X	
										Savivaldybės biudžeto lėšos
										Valstybės biudžeto lėšos
										Kitos viešosios lėšos
Privatios lėšos	827 740	0	0	0	0	0	0	X		



Veiksmas 1.3.3	Klaipėdos daugiavilnių sveikatingumo centro statyba	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	2017 m. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis 2017 m. atlikta 92 proc. darbų
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 188 022	2 994 900		
			Valstybės biudžeto lėšos	1 020 399	966 600	X	
			Kitos viešosios lėšos				
			Privatios lėšos				
			ES lėšos	11 564 519	10 955 300		
Veiksmas 1.3.4	Futbolo mokyklos ir baseno pastatų konversija (I etapas (įkuriant daugiavilnių paslaugų kompleksą, skirtą jvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A)))	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X		2017 m. parengtas techninis projektas ir pateiktas ekspertizei.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	144 292	0		
			Valstybės biudžeto lėšos	144 292	0		
			Kitos viešosios lėšos			X	
			Privatios lėšos				
			ES lėšos	1 635 308	0		
Veiksmas 1.3.5	Futbolo mokyklos ir baseno pastatų konversija (II etapas (įkuriant daugiavilnių paslaugų kompleksą, skirtą jvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A)))	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X		2017 m. parengtas techninis projektas ir pateiktas ekspertizei.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos		0		
			Valstybės biudžeto lėšos			X	
			Kitos viešosios lėšos				
			Privatios lėšos				
			ES lėšos				
Veiksmas 1.3.6	Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemių tvarkymas	2018-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X		2017 m. parengtas investicijų projektas ir pradėtos viešųjų pirkimų procedūros techninio projekto rengimo baigiamasis pirkimui
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	216 900	0		
			Valstybės biudžeto lėšos	216 900	0	X	
			Kitos viešosios lėšos				
			Privatios lėšos				
			ES lėšos	2 458 150	0		
Veiksmas 1.3.7	Kontenerių aikštelių su pusiau požeminiiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteneriais įrengimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X		2017 m. spalio 27 d. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis. 2017 m. vyko techninio projekto ir rangos darbų pirkimai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	167 930	0		
			Valstybės biudžeto lėšos			X	
			Kitos viešosios lėšos				
			Privatios lėšos				
			ES lėšos	951 580	0		
Veiksmas 1.3.8	Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno ašalyno“ filialo pietra – naujos galimybės mažiems ir dideliems	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X		2017 m. parengtas techninis projektas, gautas statybos leidžiantis dokumentas, pateikta ir įvertinta paraiška. Rengiama finansavimo administravimo sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	211 493	0		
			Valstybės biudžeto lėšos			X	
			Kitos viešosios lėšos				
			ES lėšos				





		panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Privatios lėšos (Mažesniųjų brolių ordinio Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Apyžiečio vienuolynas)	300 000	0	X	X	
Veiksmas 1.3.1.5	Kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra	2016-2020	ES lėšos	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Pabigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)					2017 m. spalio 2 d. pateikta paraiška įgyvendinamajai institucijai.
			Savivaldybės biudžeto lėšos					
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos			X		
			Privatios lėšos	88 235	0			
			ES lėšos	500 000	0			
			Savivaldybės biudžeto lėšos	8 840 164,10	3 001 500			
			Valstybės biudžeto lėšos	3 429 309	1 466 600			
			Kitos viešosios lėšos	5 776 590	71 000	X		
			Privatios lėšos	6 543 935	0			
			ES lėšos	51 429 791,25	10 969 800			
		Iš viso programos veiksmų planui:						