

Pėsčiųjų tilto per geležinkelį Klaipėdos stotyje, Priestočio gatvėje

APŽIŪROS AKTAS Nr. 2.

2018 m. birželio 14 d.

Tiltą prižiūrinčios įmonės pavadinimas : AB Lietuvos geležinkeliai Klaipėdos geležinkelių infrastruktūros direkcija , Priestočio g. 11, Klaipėda LT- 92228.Tel. 202240. Faksas 202525.

Tiltą apžiūrėjo:

Klaipėdos miesto savivaldybės Miesto ūkio departamento direktorius Liudvikas Dūda, Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistai Alma Montvilienė, Karolis Šakarnis.

Lietuvos geležinkelių Klaipėdos geležinkelių infrastruktūros atstovas – Saulius Čižauskas, ir kt.

Klaipėdos miesto tiltus prižiūrinčios įmonės UAB“Viadukas“ Klaipėdos miesto skyriaus viršininkas – Arvydas Biesevičius.

Apžiūrų objektai	Defektų		Trumpas defekto aprašymas	Pastabos
	nėra	yra		
1	2	3	4	5
1. Tilto švara		+	Nevalytas, pakraščiuose priešta žemės, purvo	
2. Danga		+	Poliuretaninė tilto pakloto danga daugelyje vietų pažeista	
3. Deformaciniai pjūviai		+	Daugelyje vietų matosi pažaidos	
4. Vandens nuleidimo sistema		+	Lietaus surinkimo grotelės ir latakai užnešti purvo, neišvalyti	
5. Perdangos konstrukcijos	-			Vizualinės apžiūros metu defektų nesimato.
6. Turėklai		+	valymo reikia	
7. Šiukšliadėžės		+	Reikia smulkaus remonto, kai kur perdažyti	
8. Metaliniai suoliukai		+	Reikia smulkaus remonto, kai kur perdažyti	
9. Šildymo sistema, automatika			Jei Savivaldybė perimtų tilto eksploatavimą reiktų, kad geležinkelių specialistas pirmą žiemos sezoną pakonsultuotų, padėtų vykdyti šildymo automatikos priežiūrą.	
10. Specialios aikštelės žmonėms su negalia		+	valymo reikia	
11. Vaizdo kameros	-		Seno tipo, netiktų pajungti į miesto vaizdo kamerų sistemą	
12. Šviestuvai		+	Pažaidos- apsilupę kai kurių šviestuvo gaubtų dažai	

Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė Alma Montvilienė

Miesto ūkio departamento direktorius Liudvikas Dūda